

## Техническое задание на газификацию 286 домов ДНП «Вельга парк».

### раздел 1

№п/п	наименование работ	сроки исполн.
1	Технические условия	
2	логические и инженерно-геодезиче	
3	Согласование проекта	
4	гидравлический расчет на всю застройку	1 месяц 1.12.2012.-1.01.2013г
5	Акт выбора трассы - 750м ( постановление, договор аренды земли и разрешение на	4 месяца 1.12.2012-1.04.2013г
6	Раздел проекта - ГОЧС	1 месяц 1.05.2013-1.06.2013г
7	Проект наружных сетей газоснабжения (6050 м внутренняя территория+750м наружная) (высокое давление, МРП, среднее давление, газопроводы-вводы к 12ж.д. в соответствии с ТУ и проект	от 4 до 6 месяцев 1.12.2012-1.06.2013г
8	Раздел проекта - охрана окружающей среды	1 месяц 1.05.2013-1.06.2013г
9	Раздел проекта - пожарной безопасности	
10	Проект организации строительства	1 месяц 1.05.2013-1.06.2013г
11	Государственная экспертиза проекта	2-3 месяца 1.06.2013-1.09.2013г
раздел 2		
1	Регистрация проекта перед началом СМР в "Клинмежрайгаз"	
2	Регистрация проекта перед началом СМР в "Ростехнадзор"	
3	Строительно-монтажные работы по прокладке наружных сетей высокого, среднего давления, установка МРП Д110мм	4-6 месяцев 1.09.2013-1.03.2014г



4	Земляные работы	
5	Врезка в сущ. Газопровод	
6	Пуск газа в ж.д.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		
6-9 месяцев 1.12.12-1.09.2013г		
ИТОГО:		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1,2		
10-15 месяцев 1.12.12-1.03.2014г		

